



Referat af ekstraordinært beboermøde onsdag den 19. maj 2010

Deltagere:

Birgit Pedersen (311), Mark Martino (313), Anne Beier (333), Alexandra Jacobsen (502), Ann-Sofie Nielsen (511), Anders Larsen (521), Louise Hermansen (523), Camilla Duffield (524), Linnea Madsen (531), Daniel Janitzek (534), Anne Hansen (541), Anne Hansen (541), Casper Felt (544), Trine Therkildsen (702), Jonas Rasmussen (711), Majse Jespersen (722), Gitte Jensen (724), Peter Olsen (734), Marie Ahm (741), Sara Rød (744), Till Schmoller (754), Klaus Volhøj (901), Desiré Palsbøll (902), Kim Dahl (904), Helene Brink (914), Ann Arre (924), Morten Nielsen (931), Anja Jørgensen (932), Redouane Tamene (944), Vibeke Ilsø (951), Jesper Wiegell (954), Line Ulrich (1103), Betina Hansen (1111), Carsten Dam (1112), Jonas Kristensen (1113), Peter Nielsen (1114), Thomas Thomsen (1124), Sara Pedersen (1141), Camilla Wikke (1144), Susanne Bollhorn (1151), Gitta Olsen (1161), Kathrine Jensen (1162), Matias Rasmussen (1301), Marie Christiansen (1303), Kristine Hansen (1314), Line Pedersen (1331), Søren Schjerning (1332), Christina Hartby (1343)

Dirigent: Carsten Dam

Referent: Mark Martino

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af renoveringsprojekt og økonomi til godkendelse
4. Projektet indeholder følgende arbejder:
 - Inddækning af altaner
 - Facade og energirenovering
 - Udskiftning af døre og vinduer
 - Omlægning af tagedløb
 - Nyt radiatorsystem
 - Ventilation

Referat:

Ad 1) Valg af dirigent

Carsten Dam (formand for afdelingsbestyrelsen) blev valgt som dirigent

Ad 2) Valg af referent

Mark Martino (næstformand) blev valgt som referent

Carsten Dam præsenterede projektet og dets omfang.

Arkitekt Svend Larsen gennemgik projektet samt dets baggrund.

Kurt Larsen fra UngesBoligService fremlagde økonomien af projektet for de tre lejlighedstyper til godkendelse.

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:

For renovering: 78

Imod renovering: 12

Inddragelse af altan: 66

Skydevinduer: 24

Nyt radiatorsystem: 64

Dermed gennemføres renoveringen som planlagt.

Byggeprocessen kommer i store træk til at forløbe på følgende måde. Projektomfanget med ansøgningen bliver sendt til Frederiksberg Kommune, udbudsmaterialet udarbejdes, udbudsrunde/licitation, valg af entreprenør og endelig byggestart. Der vil blive orienteret om processen løbende på Lauritz Sørensens Vejs hjemmeside omkring de forskellige faser.

Valg af beboer-repræsentanter til byggeudvalget repræsenteres for hver opgang. Foreløbig er der to repræsentanter fra opgang 9, en fra opgang 7 og en fra opgang 3.